

Harmonogram prací na dokončení rekonstrukce nových rozvodů studené pitné vody v Osadě Jahodnice III

(pro období 06.09.2019 – 15.04.2020)

Zavření vody na starém (stávajícím) rozvodu: dne 26.10.2019

starý rozvod bude tímto dnem trvale uzavřen a nebude již nikdy aktivován!!!

Puštění vody na novém rozvodu:

dne 28.03.2020

A. Činnosti, které zajistí výbor, technik, vedoucí úseků:

nový rozvod (plastový) – starý (stávající) rozvod

1. Uzavření hlavního přívodu vody do nového (hlavního) – plastového – rozvodu

Zajistí: p. Merta

Termín: do 8.9.2019

2. Demontáž a úschova úsekových vodoměrů

Zajistí: p. Merta (označení vodoměrů dle jednotlivých úseků, evidence spotřeby vody – odpočty)

Termín: do 8.9.2019

3. Vypuštění vody z ventilů a vypustných ventilů na nových úsekových rozvodech

Zajistí: p. Merta ve spolupráci s p. Kocourkem a vedoucími úseků

Termín: do 29.9.2019

4. Vypuštění vody ze starého (stávajícího) rozvodu

Zajistí: p. Merta

Termín: 26.10.2019

5. Instalace úsekových vodoměrů a uzavření vypustných úsekových ventilů

Zajistí: p. Merta a vedoucí úseků

Termín: do 12:00 hod. dne 28.3.2020

6. Uvolnění přívodu vody do hlavního rozvodu a do úsekových rozvodů

Zajistí: p. Merta

Termín: do 12:00 hod. dne 28.3.2020

7. Uvolnění přívodu vody z úsekových rozvodů do rozvodů jednotlivých zahrádek. Tlaková zkouška, evidence odpočtů na vodoměrech jednotlivých zahrádek, **zaplombování vodoměrů**

Zajistí: p. Merta, vedoucí úseků (účast jednotlivých zahrádkářů vítána)

Termín: do 16:00 hod. dne 28.3.2020

8. Vyhodnocení výsledků kontroly funkčnosti nových rozvodů dle jednotlivých zahrádek

Zajistí: p. Merta, vedoucí úseků, p. Kocourek

Termín: 29.3.2020

9. Souhrnná informace pro členy Osady o výsledcích kontroly připojení a o dalším postupu. Případné problémy budou s příslušnými zahrádkáři projednány individuálně

Zajistí: p. Kocourek

Termín: dne 30.3.2020

B. Činnosti, které zajistí jednotliví zahrádkáři (ve skupině a samostatně):

nový rozvod (plastový) – starý (stávající) rozvod

1. Zakrýt zeminou nový úsekový rozvod na cestě (černý plastový) kromě ventilů a odboček (T) k zahrádkám
Termín: ihned
2. Pod kulový ventil na úsekovém rozvodu umístit plastovou šachtu s víkem
Termín: při instalaci svépomocí ihned, při zajištění firmou Micka po dohodě s dodavatelem
3. Na kulový ventil úsekového rozvodu připojit a dále instalovat rozvod do zahrádek, umístit rozvody v zahrádkách (rozvody je nutné pokrýt zeminou, ale odbočky je nutno ponechat odkryté)
Termín: průběžně, ale nejpozději do 27.3.2020
4. Vypustit vodu ze stávajícího vedení, demontovat a uschovat vodoměr ze stávajícího vedení
Termín: 27.10.2019 – 30.11.2019
5. Na nový rozvod v zahradce instalovat vodoměr a uzavřít výpustný kohout
Termín: 15.3. – 27.3.2019
6. Pokud bude na vodoměru plomba (viz. A.7.), lze, resp. je nutno v zahradce zakrýt zeminou i jednotlivé odbočky nového vedení
Termín: od 29.3.2020 do 15.4.2020

Zahrádkářům, kteří instalaci nezvládnou svépomocí a potřebují pomoc, zajistí výbor osady možnost náhradního řešení
Informaci o této možnosti pro zahrádkáře zajistí: p. Kocourek
Termín: do 9.9.2019

Tento harmonogram je závazný pro všechny členy ZO, pouze v úseku Nedokončená jih je platný přiměřeně s přihlédnutím k již provedeným plastovým rozvodům v jednotlivých zahrádkách.

Ještě důležité upozornění

Opravdu, je nám líto, ale

„pokud některý ze zahrádkářů nesplní, resp. nezajistí popsané činnosti v uvedených termínech, bude od 29.3.2020 svojí vlastní vinou bez vody!!!“

Na druhou stranu věříme, že tato nepříjemnost nikoho nepostihne a že vše bude zajištěno bez sebemenších problémů.

V Praze dne 6.9.2019

Za výbor Osady Jahodnice III
Ing. Zdeněk Kocourek
předseda